

## **12.2. Zeitplan**

Die Entscheidungsphase bis zur Ausschreibung des MitarbeiterInnenteams durch die ÖNB soll im Winter 2015/16 abgeschlossen sein. Bis dahin soll auch die Organisationsform des HGÖ gesetzlich fixiert werden, entsprechend der dem HGÖ nun endgültig zugeordneten Räumlichkeiten. Ferner soll eine präzise Baukostenschätzung überarbeitet werden. Der Arbeitsbeginn des Kernteams ist ab Jahresbeginn 2016 anzusetzen. Die Gründung der ständigen Arbeitsgruppe des Wissenschaftlichen Beirates sowie des Publikumsbeirates soll ebenso Anfang des Jahres 2016 erfolgen.

Parallel dazu müssen die Ausschreibungsunterlagen ausgearbeitet werden. Das MitarbeiterInnenteam soll ab der offiziellen Startphase die Website entwickeln, sodass diese möglichst im Herbst 2016 online gehen kann, um das HGÖ in einer längeren Vorlaufzeit vor der Eröffnung zu bewerben und bekannt zu machen. Gleichzeitig wird das Ausstellungskonzept weiterentwickelt und dessen Umsetzung realisiert werden.

Für die Architekturausschreibung bis zur baulichen Realisierung muss ein Zeitraum von November 2015 bis Sommer 2017 eingerechnet werden. Die Gestaltung des Ausstellungsdesigns soll zwischen Jahresende 2015 und Sommer 2018 ausgeschrieben, geplant und umgesetzt werden. Anschließend folgt eine Phase der Objekteinbringung und Ausstellungsgestaltung, die bis zum November 2018 abgeschlossen sein muss.

Der zeitliche Rahmen bis zur Eröffnung des HGÖ im November 2018 ist relativ knapp bemessen. Er setzt nach Vorliegen dieses Konzeptes ein relativ rasches Festlegen auf entsprechende Rahmenbedingungen voraus. Etwaige größere Verzögerungen, zum Beispiel in der Entscheidungsphase, der Bestimmung der definitiven Räume und der Organisationsgründung, machen eine geplante Umsetzung bis zum 100-jährigen Jubiläum der Republikgründung unwahrscheinlich.

Der Zeitplan zeigt die wesentlichen Projektetappen von der Entscheidungsphase bis zur geplanten Eröffnung des HGÖ im November 2018 auf. Als Grundlage wurde der detaillierte Zeit- und Umstrategieplan von Haas & Lordeurop 2009, Teil III, Anhang, S. 22, herangezogen und den neuen Rahmenbedingungen entsprechend adaptiert.

Der Terminrahmen setzt rasche und klare Entscheidungen voraus.

### Fußnoten und Zeichenerklärung zum folgenden Zeitplan:

(1) Unter „Rahmenbedingungen“ sind jene Leistungsschritte zu verstehen, die die Grundvoraussetzung für eine Abwicklung und Durchführung der baulichen und ausstellungstechnischen Schritte bilden.

(2) Drei MitarbeiterInnen ergänzen die Projektleitung.

(3) Unter „baulichen Maßnahmen“ werden alle Leistungen zusammengefasst, die für eine Ausstellungsnutzung erforderlich sind, zum Beispiel Brandschutz, Elektro- und EDV-Verkabelung, Beleuchtung, Aufzugerweiterung, Aufzugumbau, bauliche Trennungen zu anderen Ausstellungsbereichen, Garderoben, Sanitärräume und Büroflächen etc.

(4) Unter dem Begriff „Ausstellung“ wird sowohl die Ausstellungsarchitektur, die Ausstellungsgestaltung als auch die komplette Implementierung vor Ort verstanden.

(5) DesignerInnen, KuratorInnen und VermittlerInnen erarbeiten das Ausstellungskonzept gemeinsam.

Abkürzung BHÖ: Burghauptmannschaft Österreich



Meilenstein

# Umstrategie - Haus der Geschichte Österreich

HAUS DER GESCHICHTE ÖSTERREICH	2015				2016								2017				2018				2019				
	Sept	Okt	Nov	Dez	Jän	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1
<b>Entscheidungsphase</b>																									
<b>Entscheidungsfindung Träger / Rahmenbedingungen (1)</b>																									
Absegnung des inhaltlichen Konzeptes																									
Definition der im HGÖ zur Verfügung stehenden Flächen																									
Sicherstellung der Budgetmittel																									
Raum- und Funktionsprogramm erstellen																									
Aufstellung der Kosten Sammlungsumbau KHM																									
Abstimmung mit dem aktuellen Brandschutzkonzept BHÖ																									
Abstimmung Federführung bauliche Maßnahmen (BHÖ oder ÖNB)																									
Umbau der bestehenden Sammlungen zur Baufreimachung																									
Virtuelle Plattform zur laufenden Information der Öffentlichkeit																									
Entwicklung eines Kommunikationskonzeptes																									
Sicherstellung der relevanten Internet-Domains																									
<b>Umsetzungsphase</b>																									
<b>Projektorganisation</b>																									
Start MitarbeiterInnen-Team (2)																									
<b>Organisationsgründung</b>																									
Vorbereitungen zur Organisationsgründung																									
Änderung des Bundesmuseen-Gesetzes/Passus ÖNB																									
Besetzung der ständigen Arbeitsgruppe des Wissenschaftlichen Beirates																									
Besetzung des Publikumsbeirates																									
<b>Marketing &amp; Branding (vor Eröffnung)</b>																									
Logodesign & Markenentwicklung																									
PR Strategie mit CI & CD																									
Marktpositionierung																									
<b>Webauftritt</b>																									
Gründung der Arbeitsgruppe																									
Spezifikation der Website																									
Ausarbeitung des Teasers																									
Ausschreibung																									
Design & Produktion																									
Website Launch mit Teaser																									
HGÖ Online Live																									
<b>Bauliche Maßnahmen (3)</b>																									
Planersuche Bau (Architekt, Haustechnikplaner, Bauphysiker, Lichtplaner, Statiker)																									
Planung Bau																									
Erlangung der Baubewilligung (z.B. Aufzüge)																									
Ausschreibung Baugewerke																									
Baubeginn																									
Bauausführung																									
<b>Ausstellung (4)</b>																									
Erstellung des Ausstellungskonzeptes (5)																									
Suche Ausstellungsarchitekten																									
Planung Ausstellungsarchitektur																									
Ausschreibung Ausstellungsarchitektur																									
Aufbau Ausstellungsarchitektur																									
Objekteinbringung, Ausstellungsgestaltung																									
Eröffnung																									
<b>Inhalte &amp; Programmentwicklung</b>																									
Überarbeitung des inhaltlichen Konzeptes																									
Überarbeitung des Leitbildes																									
Verträge mit KooperationspartnerInnen																									
Entwicklung einer Wechselausstellung (optional)																									
Entwicklung der Eröffnungsausstellung																									
Rahmenprogrammentwicklung																									

Haus der Geschichte Österreich OFFEN